

Informare privind stadiul lucrărilor la SEAU Tg- Jiu

Toate valorile sunt fără TVA

Valoarea estimată la Studiul de Fezabilitate : **63.156.355 lei : 3,5547 leu/euro 17.767.000 euro**

Termen estimat de executie : 33 luni

Anunt de participare : 67739/31.10.2008 in SEAP si 2008/S214-285598 in JOUE

Anunt de Atribuire 64692/11.01.2009 in SEAP

Contract semnat : Nr3964/625/07.07.2009 cu Asocierea - Consortiu SC TRANSIM GRUP PITEȘTI , SC DANEX CONSULT SRL BUCUREȘTI și SC INTERAGRO SA BUCUREȘTI

Obiectiv Contract : 1 buc Stație de Epurare cu treapta terciara biologica

Valoarea de contract : **57.553.294 lei : 3,5547 leu/euro 16.190.759,84 euro**

Valoarea realizata până la 31.12.2015 data notificării de reziliere :

49.474.277,15 lei : 3,5547 leu/euro 13.917.989,46 euro

Valoarea rest de executat inclusă în POIM 2014 -2020 în Faza 2 – până la 31.12.2020 :

8.079.016,85 lei : 3,5547 leu/euro 2.272.770,37 euro

Stadiu fizic certificat de Inginer la 31.12.2015 : 95,5 %

Perioada scursă de la ordinul de începere din 01.08.2009 contract până la reziliere : 75 luni și 15 zile din care :

- 42 de luni și 15 zile prelungire de termen cu act adițional verificat și certificat de finanțatorul AM POS Mediu (Aditionalele 5,6,7 și 9 cu ultim termen 05.11.2015) pentru motive care nu erau imputabile antreprenorului – respectiv înscrierea la OCPI a suprafeței de teren pentru amplasamentul SEAU și reglementări ale APM Gorj ulterioare începerii lucrărilor – 31 luni ; reglementare sistemului de intrare a apelor uzate în SEAU prin configurație imprecisă a domeniului public - 11 luni și 15 zile .
- 1 luna și 26 de zile , 56 de zile acordate pentru remedierea intrării în grafic de lucru și în indeplinirea observațiilor comisiei de predare - primire sub exploatare a liniei apei și obiectelor netehnologice înscrise în procesele – verbale din 25.10.2015 .

Este funcțională din 26.10.2015 , cu reglaje permanente și buletine de analiza , linia apei .

Si **este rest de executat evaluat la reziliere de Inginer** pentru : sistemul SCADA și automatizarea centralizată din stație împreună cu instrumentația completata ; terminarea instalației de fermentare în interiorul digestoarelor și probarea tehnologică pentru linia nămolului respecti treapta terciara biologica .

Pentru neindeplinirea termenului dat de Inginer în legatură cu remedieri și intrare în grafic ; APAREGIO , unilateral , a reziliat contractul , cu data de 30.12.2015 . Antreprenorul a contestat , conform procedura contencios administrativ , în data de 26.01.2016 și din data de 16.06.2016 se află pe rolul instantei de fond a Tribunalului Gorj cu multiple termene de amânare , cu expertiza tehnica – judiciară și cu ultim termen de depunere raport de exepertiză în 26.09.2018 .

Există caiet de sarcini și Documentație de Atribuire pentru restul de executat care poate fi publicată în SICAP (fost SEAP) numai după hotărâre judecătorească rămasă definitivă .

Manager de Proiect , Ing. Butiuc Florin

J18/6/2007
RO 20415711

Cont BRD-GSG Tg-Jiu IBAN RO76 BRDE 2005 V206 3397 2000
Cont Trezoreria Tg-Jiu IBAN RO81 TREZ 3365 069X XX00 4979
Cont BCR: RO 09 RNCB 0149 1162 5223 0001
Cont BT: RO 35 BTRL RONC RT00 D 6823 501

Tel.: +40 253 217 653
Fax : +40 253 211 457
web: www.aparegio.ro
mail: office@aparegio.ro